



Retouradres : Bestuursondersteuning, Postbus 78, 2600 ME Delft

Aan de gemeenteraad

VERZONDEN - 9 MEI 2012.

Datum
01-05-2012
Ons kenmerk
1227398
Uw brief van

Uw kenmerk

Bijlage

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u ter kennisname een afschrift van de brief van het college aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

In 2005 is door de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland het Uitvoeringsprogramma Delftse polders en het tweede convenant Uitvoering Waterplan Delft vastgesteld. In 2009 is de herijking van het maatregelenpakket vastgesteld.

Bezuinigingen bij Delfland en de gemeente Delft hebben geleid tot herprioritering van de projecten bij de uitvoering van het Waterplan.

Tot eind 2011 zijn de projecten als een gezamenlijk programma voorbereid en uitgevoerd. Zowel bij de gemeente Delft als Delfland lopen er nog een aantal projecten na deze datum door.

De brief heeft tot doel de afspraken over het vervolg vast te leggen.

Hoogachtend
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft.

,burgemeester.

mr. drs. G.A.A. Verkerk

,secretaris.

drs. T.W. Andriessen i.s.

Retouradres : Ruimte, Postbus 78, 2600 ME Delft

Hoogheemraadschap van Delfland
t.a.v. het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden
Postbus 3061
2601 DB Delft

Telefoon 14015
Internet www.delft.nl

VERZONDEN - 9 MEI 2012

Datum	Onderwerp
Ons kenmerk 1221156	Actualisatie gezamenlijke projecten in het kader van het Waterplan.
Uw brief van	
Uw kenmerk	
Bijlage 1	Geacht college,

In het voorjaar van 2005 is door de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland het "Uitvoeringsprogramma Delftse polders 2004-2010" en het "Tweede convenant uitvoering Waterplan Delft" vastgesteld. Op hoofdlijnen staan hierin de volgende afspraken over de kostenverdeling:

- De kostenverdeling voor 1^e fase afvoermaatregelen, 1^e fase bergingsmaatregelen en natuurvriendelijke oevers is in principe 50%/50%.
- De kosten voor de uitvoering van 2^e fase berging liggen voor 100% bij Delfland, waarbij de gemeente Delft de gronden inbrengt voor zover deze bij hen in eigendom zijn.

In 2009 is de herijking van het maatregelpakket vastgesteld (VV-besluit 18 december 2009). In maart 2009 zijn de afspraken over de gezamenlijke organisatie en projectbeheersing in een Plan van aanpak nader gedetailleerd en bevestigd. Een belangrijk onderdeel is de afspraak over over- en onderschrijdingen van budgetten.

Tot eind 2011 zijn de projecten als een gezamenlijk programma voorbereid en uitgevoerd. Zowel bij de gemeente Delft als Delfland lopen er nog een aantal projecten na deze datum door. Deze briefwisseling heeft tot doel de afspraken over het vervolg vast te leggen.

Projecten met gemeente Delft (projectcodes van Delft)

De gemeente Delft is trekker van de volgende projecten:

A. Afgerond t/m 2011

1. 7077338 Forensenweg-Plevierhof, watergang verbreden
2. 7130770 Station Zuid, duiker voorhof
3. 7130780 Vergroten duiker Beukenlaan
Deze duiker (DO-k2d) is na een studie komen te vervallen. Besparing tov begroting 2011 bedraagt ca. 170.000 euro.
4. 7077324 Van Miereveltlaan
De natuurvriendelijke oever is op kosten van Delft gerealiseerd.

Datum

Ons kenmerk
1221156

5. 7130700 Duiker Chr. Huygenslaan
Duiker Christiaan Huygensweg is in 2011 gerealiseerd door Haaglanden in combinatie met de voorbereidingen van tramlijn 19. Het aandeel van Delfland wordt op basis van de huidige geraamde kosten op korte termijn aan de gemeente betaald. De verdere financiële afwikkeling, de betaling aan Haaglanden, wordt door de gemeente Delft verzorgd. De verantwoordelijkheid voor over- of overschrijdingen van het budget komt hiermee bij de gemeente te liggen.
6. 7130710 Duiker Jaffalaan
Duiker Jaffalaan is in 2011 gerealiseerd door Haaglanden in combinatie met de voorbereidingen van tramlijn 19. Het aandeel van Delfland wordt op basis van de huidige geraamde kosten op korte termijn aan de gemeente betaald. De verdere financiële afwikkeling, de betaling aan Haaglanden, wordt door de gemeente Delft verzorgd. De verantwoordelijkheid voor over- of overschrijdingen van het budget komt hiermee bij de gemeente te liggen.
7. 7130790 Programmamanagement Waterplan
Het gezamenlijk programmamanagement wordt in 2011 afgerond. Na deze datum zullen beide partijen hun kosten met betrekking tot programmamanagement zelf dragen.

B. Afgerond in 2012

1. 7130810 Polders West, vergroten duikers
Dit is momenteel het enige project uit het gezamenlijke programma dat door Delft uitgevoerd wordt. Van de oorspronkelijke drie duikers worden na een herziene studie twee gerealiseerd, hetgeen een besparing opgeleverd heeft van ca. 110.000 euro ten opzichte van de begroting 2011. In januari worden de bestekken afgerond. Oplevering wordt eind 2012 verwacht.

In bijlage 1 staat welke bedragen voor 2011 t/m 2014 in de begroting van de gemeente Delft zijn opgenomen. Hierbij is tevens aangegeven wat de bijdrage is van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit is een raming exclusief BTW en bouwrente. De bijdragen van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Delftse projecten zijn als investeringsplan vastgelegd in het VV-besluit 908865 van 25 november 2010.

Datum

Ons kenmerk
1221156

Projecten met Delfland als trekker (projectcodes van Delfland)

Bij Delfland worden na 2010 twee projecten voorbereid:

- Gemaal Kerstanjewetering (701499)
- Stuw Voordijkshoornsepolder (701500)

In de herijking van het maatregelenpakket uit 2008 is voor gemaal Kerstanjewetering een kostenindicatie op basis van kentallen opgenomen van € 3.000.000 en een kostenverdeling 50% HHD/50% Delft. Op dit moment is door Delfland de definitiefase gestart (financiering 100% HHD). De gemeente Delft spreekt met deze brief de intentie uit 50% van € 3.000.000 = € 1.500.000 bij te dragen aan het ontwerp en de uitvoering van gemaal Kerstanjewetering. Wij gaan er vanuit dat dit gemaal voor 2015 wordt gerealiseerd.

Op basis van de resultaten van de kostenraming van de definitiefase worden nadere afspraken gemaakt. Dit impliceert dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over over- en onderschrijdingen van budgetten.

De stuw Voordijkshoornsepolder is een maatregel waarmee de 2^e fase berging in de nieuwbouwwijk Voordijkshoornsepolder-west benut kan worden en wordt voor 100% door Delfland gefinancierd. De gemeente bevestigt met deze brief de toezegging dat de grond voor deze 2^e fase bergingsmaatregelen om niet wordt ingebracht.

In het vertrouwen middels deze brief de continuïteit van de gezamenlijke Waterplanprojecten te waarborgen, verblijf ik,

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

 , burgemeester

mr. drs. G.A.A. Verkerk

 , secretaris

drs. T.W. Andriessen i.s.

Datum

BIJLAGE 1

Planperiode 2011 t/m 2014		NOG TE MAKEN KOSTEN					Datum: 08-01-2012	
projectnr. Delft	naam	Trekker	Status	Delft Bruto	Bidrag	Netto	HHV projectnr	naam
7190700 (7077309)	Chr. Huygensweg, duiker (1)	Delft	gereed	202.571	101.286	101.286	701521	Vergroten duikers Huygensweg/Jaffalaan
7190710 (7077504)	Jaffalaan, duiker (1)	Delft	gereed	37.187	18.589	18.589	701521	Vergroten duikers Huygensweg/Jaffalaan
7077938 (7077917)	Forensenweg-Plavierhof, watergang verb.	Delft	gereed	1.130	1.130	0	701515	Verbinding Plavierhof Forensenweg
7190750 (7077320)	Kerstanjewatering, nieuwbouw gemeel	HHvD	studie	1.500.000	0	1.500.000	701499	Gemaal Kerstanjewatering
7190770 (7077926)	Station Zuid, duiker	Delft	gereed	9.248	4.624	4.624	701519	Aanvoerroute gemeel Voorhof
7190780 (7077932)	Vergroten duikers, Boukenh/Mieravelin	Delft	gereed	3.700	1.850	1.850	701514	Duikers Boukenhaan
7190790 (7077936)	Waterdossier (na 2011 100% t/m Delft)	Delft	lopend	34.135	2.068	32.068	701521	Vergroten duikers Huygensweg/Jaffalaan
7190800 (7077938)	Waterdossier Weken HH v. Delfland	HHvD	gereed	3.528	0	3.528	701521	Vergroten duikers Huygensweg/Jaffalaan
..... (.....)	100% HHvD: Aanslag 1 automatische stuw	HHvD	studie	0	0	0	701500	Stuw Voordijkshoornspolder
7190310 (7077942)	Delft, polder West, vergroten duikers	Delft	beslek	567.000	283.500	283.500	701518	Duikers Voordijkshoornspolder
(7077924)	van Mieravelin	Delft	gereed	33.380	0	33.380	701520	Duiker Mieravelin
				2.591.889	419.056	1.978.833		
Afrekening t/m 2010 (overlopende posten)								
(7077937)	Waterdossier Bijdrage NWB Subsidie	Delft	gereed	81.019	0	81.019	n.v.t.	afrekening beschikking
7190960 (604376)	Projecten financieel (afrekening t/m waterplan)	Delft	gereed	40.000	80.308	-40.308	n.v.t.	Valt bij HHvD buiten waterplan
TOTAAL				2.512.908	489.364	2.019.544		

Netto kosten vericald over 2011 t/m 2014, begroting DELFT

	2011	2012	2013	2014	2015	total
Bruto kosten door Delft uitgevoerd werk (Na 2011: polder West, duikers)	482.360	557.000	10.000	10.000	0	1.059.330
Kostenaandeel door HHvD uitgevoerd t/m Delft (Gemaal Kerstanjewatering)	3.528	100.000	600.000	800.000	0	1.503.528
Bidrag van HHvD aan Delft	-219.864	-273.500				-493.364
Netto kosten:	216.044	383.500	610.000	810.000	0	2.019.544

Actuele begroting Delft (Netto)

